

自主検査記録

重要度区分 S:人命及び強度保証 A:性能機能特性 B:一般特性
検査責任者区分 S:部長以上 A:課長以上 B:係長以上 12-(1)

工事No.		工事名	12 防水工事 (合成高分子防水)	
工事名		検査完了日	年 月 日	検査員
検査ヶ所		業者名		

NO	検査		重要度	検査項目	管理基準		自主検査		確認
	部位・時期	頻度			SES資料	基準値・内容	実測値	検査日	
1	事前			防水端部の水切処理は事前に計画している				/	
2				施工能力 (所定の技量及び作業人員)は適切か確認	技能士が管理し、施工難度、工程に対しても問題はない			/	
3				仕様、及び防水材料が適切で施工場所、時期にも適合するか確認する	防水仕様・材料が適切である (JIS規格品である)			/	
4	搬入時	(受入検査)		納入材料表示及び状態を目視確認する	種類、製造所が計画通り劣化、損傷は生じていない			/	
5				作業日の気象条件を確認する	降雨、降雪がない(おそれがない)			/	
6	施工前			降雨・降雪直後でない品質に影響する強風はない				/	
7		全箇所	A	下地状態が適切か、目視等で確認する	躯体面での漏水は生じていない			/	
8				不良部は是正後に本防水を施す	下地の補強は計画されている			/	
9	施工中			防水に悪影響を及ぼす亀裂がない (不良部の処理は完了)				/	
18				下地は突起物もなく平滑な状態である				/	
19				防水重ね部長さ	塗継ぎ重ね巾 100mm以上 補強布の重ね 50mm以上			/	
20	施工後			排水ドレン及び配管廻りは特に入念に施工されているか	防水端部 異種取合部は			/	
21				防水末端処理 (メーカー仕様による確認)	シール押さえ (隙間なく所定厚以上で)			/	
22		全箇所	A	出来上が状態	出来来えについて (空気ふくれ、めくれがないか目視確認する)			/	
				完了後 漏水が生じていない	水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない			/	

回数 ← 報告回数

業者報告者
協力業者 検査責任者

協力業者 検査責任者

業者検査
日付
報告

検査実施 元請へ報告分 出来高請求前

業者 自主検査 太枠 必須検査

黒塗り部 不要


ほか 任意 検査

元請 担当者 検査済 確認 地点

元請 完了部 検査 合否記録

記入は 黄色部分覧記入し 業者自主検査報告 お願いします。

*除外項目 斜め斜線し 検査実施分、記載下さい。



検査済 出来高申告

* 請求書に添付し、郵送 検査出来高 申告 お願いします。

当社にて 出来高 査定